

Obra
CONSTRUÇÃO GALPÃO E MARQUISE MESA BRASIL- SESC GURUPI

Bancos
SINAPI - 05/2026 -
Tocantins
SBC - 06/2026 - Tocantins
SICRO3 - 01/2026 -
Tocantins
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
22,72%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	100,00% 10.288,19	70,00% 7.201,73	30,00% 3.086,46	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00% 24.930,61	36,39% 9.072,25	34,86% 8.690,81	28,75% 7.167,55
3	DEMOLIÇÕES	100,00% 4.264,96	100,00% 4.264,96		
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO	100,00% 74.546,25	80,00% 59.637,00	20,00% 14.909,25	
5	ESTRUTURA METÁLICA	100,00% 48.355,40		20,00% 9.671,08	80,00% 38.684,32
6	COBERTURA	100,00% 76.421,71	10,00% 7.642,17	45,00% 34.389,77	45,00% 34.389,77
7	ALVENARIA E ACABAMENTOS	100,00% 10.919,74	60,00% 6.551,84	40,00% 4.367,90	
8	PISOS E REVESTIMENTOS	100,00% 12.301,26	10,00% 1.230,13	90,00% 11.071,13	
9	ESQUADRIAS	100,00% 2.894,45			100,00% 2.894,45
10	IMPERMEABILIZAÇÕES	100,00% 1.653,11	100,00% 1.653,11		
11	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	100,00% 31.588,86		70,00% 22.112,20	30,00% 9.476,66

12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 24.866,63		60,00% 14.919,98	40,00% 9.946,65
13	PINTURA	100,00% 25.417,40			100,00% 25.417,40
14	LIMPEZA FINAL DE OBRA	100,00% 720,81			100,00% 720,81
Porcentagem			27,85%	35,29%	36,86%
Custo			97.253,19	123.218,57	128.697,60
Porcentagem Acumulado			27,85%	63,14%	100,0%
Custo Acumulado			97.253,19	220.471,76	349.169,38

ENG. CIVIL - IGOR G. MATIAS
CREA: 315014 / D-TO
PROJTECH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA